


# Anschluss an die Fernwärmenetze

## Antrag zur Inbetriebnahme

gemäß AVB FernwärmeV § 13, Abs. 2



Marktwerte  
Königstein GmbH

**Der Antrag zur Inbetriebnahme ist mindestens acht Tage vor dem gewünschten Termin einzureichen!**

Bitte vollständig ausfüllen und per Fax oder E-Mail zurücksenden (Nummer und Adresse siehe unten)

Angabe erfolgt durch SWI
FW-Netz:

### 1 Antragsteller

<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau Name, Vorname (Vertragspartner bzw. zeichnungsberechtigte Person)	
Straße, Hausnummer, Zusatz	
PLZ, Ort	
Telefon ( <i>privat oder geschäftlich</i> )	Fax
E-Mail	

### 2 Angaben zur Anlagenadresse

PLZ, Ort	
Straße, Hausnummer	
Gemarkung	Flur-Nr.

### 3 Angaben zur ausführenden Firma (ausfüllen, falls bekannt)

Firmenname	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

### 4 Antragsstellung

<input type="checkbox"/> Hiermit stellen wir den Antrag, die Fernwärmekompaaktstation im unter Punkt 2 benannten Gebäude zum <input type="text"/> in Betrieb zu setzen.	
<input type="checkbox"/> Hiermit stellen wir den Antrag einer Teilinbetriebnahme des FW-HA im unter Punkt 2 benannten Gebäude zum <input type="text"/> .	
<input type="checkbox"/> Hiermit stellen wir den Antrag einer abschließenden Inbetriebnahme des FW-HA im unter Punkt 2 benannten Gebäude zum <input type="text"/> .	
Die Kundenanlage entspricht den TAB und dem Formblatt „Daten der Hausanlage“ (Anlage 2) vom <input type="text"/> .	
Spülung und Druckprobe erfolgt(e) gemäß TAB am <input type="text"/>	
Ort, Datum:	Unterschrift/Stempel der ausführenden Firma
	<b>X</b>

### 5 Protokoll über die Inbetriebnahme

Übergabeleitung errichtet durch	<input type="checkbox"/> SWI <input type="checkbox"/> vom Kunden beauftragter Firma	
<input type="checkbox"/> Schweißzeugnis/Befähigungsnachweis nach DIN EN 287-1 oder EN ISO 9606-1 liegt vor		
Name:	Datum:	Unterschrift (SWI):
Spülung und Druckprobe der Kundenanlage sind erfolgt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	erfolgen bis <input type="text"/>
Rücklauftemperaturbegrenzer eingestellt für	<input type="checkbox"/> Heizung in °C	<input type="checkbox"/> TWE in °C
<input type="checkbox"/> Die Inbetriebnahme wurde durchgeführt am <input type="text"/>	Name der durchführenden Fachkraft:	
<input type="checkbox"/> Bei der Inbetriebnahme offene Punkte / festgestellte Mängel:		
<input type="checkbox"/> Die Inbetriebnahme konnte nicht erfolgen:		
<input type="checkbox"/> Die Inbetriebnahme wird erneut beantragt zum <input type="text"/> (Hierfür werden die zusätzlichen Kosten gemäß aktuellem Preisblatt der SWI-Netze in Rechnung gestellt)		
Datum, Unterschrift/Stempel der ausführenden Firma		Datum, Unterschrift/Stempel (SWI)
<b>X</b>		<b>X</b>